

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

(ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ

อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยดำเนินการ
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กบ้านเทอเลอ หมู่ ๕ สาย บ้านเทอเลอ - บ้านนาแก	๔๐๙,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	๔๐๙,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน โนนคูณ หมู่ ๒ สายบ้านโนนคูณ - หนองมั่ง	๔๐๙,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	๔๐๙,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง
๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กบ้านร่มเย็น หมู่ ๑๗ สายหน้าอำเภอ - บ้านโคก สว่าง	๔๐๙,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	๔๐๙,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยดำเนินการ
๔	ก่อสร้างคลองระบายน้ำบ้านดอนแก้ว หมู่ ๑๙ สายภายในหมู่บ้าน	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	๔๙๖,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	กองช่าง
๕	ก่อสร้างคลองระบายน้ำบ้านโตนด หมู่ ๑๓ สายภายในหมู่บ้าน	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	๔๙๖,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	กองช่าง
๖	ก่อสร้างคลองระบายน้ำบ้านโนนค้อ ใต้ หมู่ ๑๘ สายภายในหมู่บ้าน	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	๔๙๖,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยดำเนินการ
๗	ก่อสร้างคลองระบายน้ำบ้านโนนค้อ หมู่ ๑ สายภายในหมู่บ้าน	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเรียบร้อย	๔๙๖,๐๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	กองช่าง
๘	ก่อสร้างคลองระบายน้ำบ้านโนนศรี ทอง หมู่ ๒๐ สายภายในหมู่บ้าน	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	๐.๐๐	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	กองช่าง
๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนคำหมู่ ๑๔ สายบ้านโนนคำ - บ้านร่องแก้ว	๔๐๙,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	๐.๐๐	๔๐๙,๐๐๐.๐๐	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยดำเนินการ
๑๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนศรีทอง หมู่ ๑๖ เส้นทางซอยวิทยาฟาร์ม	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเรียบร้อย	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง
๑๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน โนนคำหมู่ ๗ สายภายในหมู่บ้านฝั่งทิศตะวันออก	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเรียบร้อย	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยดำเนินการ
๑๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแสนตอหมู่ ๑๑ สายบ้านแสนตอ - บ้านท่อเล่อ	๔๐๘,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเรียบร้อย	๔๐๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง
๑๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน หนองคู หมู่ ๙ เส้นทางภายในหมู่บ้าน (ทับเส้นเดิม)	๒๖๘,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเรียบร้อย	๒๖๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง
๑๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน หนองจิก หมู่ ๔ สายบ้านหนองจิก - บ้านเหล่าเชือก	๔๐๘,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเรียบร้อย	๔๐๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยดำเนินการ
๑๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้น ทางเชื่อม ระหว่างตำบล จากบ้าน หนองสามขา หมู่ ๖ – บ้านหนอง ชนะ ตำบลหนองภูเหล็ก อําเภอ เบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	๔๐๙,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเรียบร้อย	๔๐๙,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง
๑๗	ก่อสร้างถนนลูกรังบ้านหนองคู หมู่ ๙ เส้นทางรอบห้วยโคกเมย	๓๗๖,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	๐.๐๐	๓๗๖,๐๐๐.๐๐	กองช่าง
๑๘	ก่อสร้างถนนลูกรังบ้านหนองสำราญ หมู่ ๘ สายบ้านหนองสำราญ – บ้านหนองตลาด(ป่าช้า)	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเรียบร้อย	๔๙๖,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยดำเนินการ
๑๙	ก่อสร้างถนนลูกรังบ้านเหล่าเชือก - บ้านโนนค้อใต้ ตัดไปม่วงเป	๔๘๙,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเรียบร้อย	๔๘๕,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐	กองช่าง
๒๐	ก่อสร้างประปาหอดังสูง บ้านหนองมะเกลือ หมู่ ๓	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	๐.๐๐	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	กองช่าง

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยดำเนินการ
๑	โครงการ Big Cleaning day	๒๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๒	โครงการควบคุม ป้องกันและแก้ไข ปัญหาโรคไข้เลือดออก	๑๑๕,๕๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน	๐.๐๐	๑๑๕,๕๐๐.๐๐	สำนักปลัด
๓	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ สววงค์วัฒนวรชัฎยราชนารี	๑๖๐,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน	๐.๐๐	๑๖๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยดำเนินการ
๔	โครงการควบคุมโรคขาดสารอาหาร ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (หมู่ที่ ๑)	๒๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๕	โครงการควบคุมโรคขาดสารอาหาร ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (หมู่ที่ ๑๐)	๒๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๖	โครงการควบคุมโรคขาดสารอาหาร ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (หมู่ที่ ๑๑)	๒๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยดำเนินการ
๗	โครงการควบคุมโรคขาดสารอาหาร ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (หมู่ที่ ๑๒)	๒๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๘	โครงการควบคุมโรคขาดสารอาหาร ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (หมู่ที่ ๑๖)	๒๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๙	โครงการควบคุมโรคขาดสารอาหาร ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (หมู่ที่ ๑๗)	๒๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยดำเนินการ
๑๐	โครงการควบคุมโรคขาดสารอาหาร ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (หมู่ที่ ๑๘)	๒๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๑๑	โครงการควบคุมโรคขาดสารอาหาร ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (หมู่ที่ ๒)	๒๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๑๒	โครงการควบคุมโรคขาดสารอาหาร ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (หมู่ที่ ๒๐)	๒๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยดำเนินการ
๑๓	โครงการควบคุมโรคขาดสารอาหาร ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (หมู่ที่ ๓)	๒๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๑๔	โครงการควบคุมโรคขาดสารอาหาร ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (หมู่ที่ ๔)	๒๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๑๕	โครงการควบคุมโรคขาดสารอาหาร ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (หมู่ที่ ๕)	๒๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยดำเนินการ
๑๖	โครงการควบคุมโรคขาดสารอาหาร ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (หมู่ที่ ๖)	๒๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๑๗	โครงการควบคุมโรคขาดสารอาหาร ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (หมู่ที่ ๗)	๒๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๑๗	โครงการควบคุมโรคขาดสารอาหาร ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (หมู่ที่ ๑๙)	๒๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยดำเนินการ
๑๘	โครงการควบคุมโรคขาดสารอาหาร ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (หมู่ที่ ๑๓)	๒๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๑๙	โครงการควบคุมโรคขาดสารอาหาร ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (หมู่ที่ ๑๕)	๒๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด

๒.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยดำเนินการ
๑	โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ	๕๐,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด
๒	โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ ผู้สูงอายุในเขต	๓๐,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด

๒.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยดำเนินการ
๑	โครงการจัดความรุนแรง ต่อเด็กและสตรี	๑๐,๐๐๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด
๒	โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับสตรี	๔๒,๐๐๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.๐๐	๔๒,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด

๒.๔ แผนงานงบกลาง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยดำเนินการ
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๓,๒๐๔,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-	สำนักปลัด
๒	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	๔,๖๐๓,๖๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-	สำนักปลัด

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยดำเนินการ
๑	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-	สำนักปลัด
๒	อุดหนุนกองทุนหลักประกัน สุขภาพตำบลโนนค้อ	๓๐๓,๗๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-	สำนักปลัด
๓	เงินสมทบกองทุนหลักประกัน สุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (สปสช.) ตำบลโนนค้อ	๑๙๐๓๐๕.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-	สำนักปลัด

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านจัดระเบียบชุมชนสังคมและรักษาความสงบ

๓.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยดำเนินการ
๑	โครงการป้องกัน ฝึกระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ	๓๐,๐๐๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด
๒	โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน งบประมาณการป้องกันมฝึกระวัง แก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดศรีสะเกษ	๒๐,๐๐๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด
๓	โครงการเสริมสร้างเครือข่าย การป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด	๒๐,๐๐๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด

๓.๒ แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยดำเนินการ
๑	โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนและจุดบริการประชาชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่	๗,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเรียบร้อย	๗,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด
๒	โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนและจุดบริการประชาชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์	๗,๐๐๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด
๓	โครงการซ่อมแผนป้องกันภัย	๕๐,๐๐๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยดำเนินการ
๔	โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หลักสูตรจัดตั้ง (๕ วัน)	๘๐,๐๐๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนบริหารและจัดการ และการให้บริการประชาชน

๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยดำเนินการ
๑	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งหรือเกี่ยวเนื่องกับการเลือกตั้ง	๑,๔๔๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว	๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๔๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด
๒	โครงการตามนโยบายเร่งด่วน	๒๐,๐๐๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด
๓	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด
๔	โครงการรณรงค์ต่อต้านทุจริต	๑๐,๐๐๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยดำเนินการ
๕	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด
๖	โครงการ อบต.สัญจร ออกให้ บริการประชาชนนอกสถานที่	๕๐,๐๐๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด
๗	โครงการส่งเสริม สนับสนุน การประชาคมหมู่บ้าน ประชาคมระดับตำบล เพื่อจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด
๘	โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการ จัดทำ แผนชุมชน	๒๐,๐๐๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด

๔.๒ แผนงานงบกลาง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยดำเนินการ
๑	เงินสทบกองทุนหลักประกันสังคม	๓๐๓,๗๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	-	-	สำนักปลัด
๒	เงินสมทบกองทุนทดแทน	๑๒,๒๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	-	-	สำนักปลัด
๓	เงินสทบบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	๖๑๔,๗๖๘.๐๐	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	-	-	สำนักปลัด

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ งานแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยดำเนินการ
๑	โครงการโนนค้อร่วมรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒๐,๐๐๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด
๒	โครงการปลูกป่าสาธารณะเพื่อ อนุรักษ์พื้นที่ป่า	๒๐,๐๐๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด

๕.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยดำเนินการ
๑	ขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะห้วยควรว บ้านร่องแก้วเหนือ หมู่ ๑๕	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเรียบร้อย	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง
๒	ขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะ ห้วยควรว บ้านร่องแก้ว หมู่ ๑๒	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเรียบร้อย	๔๖๐,๐๐๐.๐๐	๓,๙๐๐.๐๐	กองช่าง
๓	โครงการส่งเสริมการบริหารและ จัดการขยะ	๕๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเรียบร้อย	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด

๖.ยุทธศาสตร์พัฒนาทางการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๖.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยดำเนินการ
๑	โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม ยุวชนตำบลโนนค้อ	๕๐,๐๐๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษา
๒	โครงการแข่งขันกีฬายุวชนตำบลโนน ค้อต่อต้านยาเสพติด	๕๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเรียบร้อย	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองการศึกษา
๓	โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการสู่ ความเป็นเลิศในเขตตำบลโนนค้อ	๕๐,๐๐๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยดำเนินการ
๔	โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการสู่ ความเป็นเลิศในเขตตำบลโนนค้อ	๔๐,๐๐๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษา
๕	โครงการเดินทางไกลและเข้าค่ายพัก แรมลูกเสือโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบล ๗ โรงเรียน ๗ โรงเรียน	๓๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐	กองการศึกษา
๖	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน (โรงเรียน สพฐ.)ให้กับโรงเรียน ๖ แห่ง	๒,๘๒๔,๕๐๐.๐๐	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	๑,๔๑๕,๕๐๐.๐๐	๑,๔๐๘,๙๐๐.๐๐	กองการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยดำเนินการ
๗	โครงการ ๑ อปท. ๑ สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว	๒๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองการศึกษา
๘	โครงการ Big Cleaning Day	๒๕,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	๒๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองการศึกษา
๙	โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อม ความสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน สังกัด อบต.โนนค้อ	๕๐,๐๐๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยดำเนินการ
๑๐	โครงการแข่งขันกีฬาระดับภาค/ ระดับประเทศ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองการศึกษา
๑๑	โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ (โรงเรียนในสังกัด อบต.)	๕๐,๐๐๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษา
๑๒	โครงการเฉลิมพระเกียรติ ราชการที่ ๑๐ (โรงเรียนในสังกัด อบต.โนนค้อ)	๕๐,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยดำเนินการ
๑๓	โครงการทุนันมเบอร์วัน	๒๐,๐๐๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษา
๑๔	โครงการประชุมผู้ปกครอง	๒๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	๓,๐๐๐.๐๐	๑๗,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษา
๑๕	โครงการปรับปรุงหลักสูตร สถานศึกษา	๒๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยดำเนินการ
๑๖	โครงการรณรงค์ความปลอดภัยของ ผู้ใช้นนของสถานศึกษา (ศพด.สังกัด อบต.)	๔๐,๐๐๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษา
๑๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียน ยากจน)	๓๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	๒๔,๕๐๐.๐๐	๕,๕๐๐.๐๐	กองการศึกษา
๑๘	โครงการรณรงค์สร้างความปลอดภัย ของผู้นนของสถานศึกษา สังกัด อบต.(โรงเรียน/ศพด.)	๔๐,๐๐๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยดำเนินการ
๑๘	โครงการรณรงค์และป้องกัน โรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่	๒๐,๐๐๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษา
๑๙	โครงการเดินทางไกลและเข้าค่ายพัก แรมลูกเสือในเขตพื้นที่ ตำบลโนนค้อ ๗ โรงเรียน	๓๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองการศึกษา
๒๐	โครงการโรงเรียนท้องถิ่น "ปลูกผักรักโลก" (โรงเรียน/ศพด.)	๒๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยดำเนินการ
๒๑	โครงการสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) รายหัว	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	๙๗,๗๖๐.๐๐	๘๒,๒๔๐.๐๐	กองการศึกษา
๒๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริการสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	๓๔๔,๕๐๐.๐๐	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	๑๒๓,๕๐๐.๐๐	๒๒๑,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษา
๒๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) (ศพด.)	๑๔๐,๐๐๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.๐๐	๑๔๐,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยดำเนินการ
๒๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการ ส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียน การสอน การบริหารตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจเพียง	๑๐,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษา
๒๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรัก การอ่านในสถานศึกษา อปท. (โรงเรียนสังกัด อบต.)	๑๖,๘๐๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.๐๐	๑๖,๘๐๐.๐๐	กองการศึกษา
๒๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน)	๑๖,๘๐๐.๐๐	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	๑๖,๘๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยดำเนินการ
๒๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก)	๙๓๔,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	๔๓๑,๖๔๐.๐๐	๕๐๒,๓๖๐.๐๐	กองการศึกษา
๒๘	โครงการสืบสานและสร้างสรรค์ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญา ท้องถิ่น (ฮีต ๑๒ ครอง ๑๔) (โรงเรียนในสังกัด อบต.)	๒๐,๐๐๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษา

๖.๒ แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยดำเนินการ
๑	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด (โนนค้อเกมส์)	๑๐,๐๐๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษา
๒	โครงการจัดงานเทินทุนสถาบันและ งานรัฐพิธี	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	๕๘,๑๒๕.๐๐	๔๑,๘๗๕.๐๐	กองการศึกษา
๓	โครงการบุญประเพณี " บุญคุณลาน งานกุ่มข้าวใหญ่ "	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	๑๒๓,๔๐๐.๐๐	๖,๖๐๐.๐๐	กองการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยดำเนินการ
๔	โครงการประเพณีเฉลิมฉลอง เมืองศรีสะเกษ	๓๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	๒๙,๗๕๐.๐๐	๒๕๐.๐๐	กองการศึกษา
๕	โครงการปกป้องและเทิดทูลสถาบัน พระมหากษัตริย์ อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ	๑๕,๐๐๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษา
๖	โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยดำเนินการ
๗	โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุขเพื่อ การพัฒนาที่ยั่งยืน	๑๐,๐๐๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษา
๘	โครงการปกป้องและเทิดทูลสถาบัน พระมหากษัตริย์ อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ	๑๕,๐๐๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	